

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku 2015 (po zmianach)	Wykonane wydatki w roku 2015	Objasnienie stopnia realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zadania majątkowe</b>					<b>36 093 378,10</b>	<b>3 352 813,26</b>	<b>3 351 662,68</b>		
1	010	01095		Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku, w Gminie Radziechowy - Wieprz - Odnowa i rozwój wsi (2014-2015)	105 556,21	98 791,21	98 791,21	W roku 2014 wydatkowano 6.765,00 zł (wykonano dokumentację projektową) pozostała część zadania zrealizowano w roku 2015 na kwotę 98.791,21zł. Na całe zadanie wydatkowano kwotę 105556,21	Urząd Gminy
2	900	90001		Porozumienie ws określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą : Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie", realizowane w latach 2007-2021	6 497 306,00	442 262	442 262,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2015 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 64,89 % ( na lata 2016-2021 do zapłaty pozostaje kwota 2.281.727,00 tj. 35,12 %)	Urząd Gminy
3	900	90001		FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Fazal" Określenie zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie Faza II" Realizacja w latach 2009-2023	29 264 196,00	2 597 440,16	2 597 440,16	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2015 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 35,81% (na lata 2016 - 2023 do zapłaty pozostaje kwota 18.786.728,14 - 64,20 %)	Urząd Gminy
4	926	92601		Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz -Odnowa i rozwój wsi. Realizacja w latach 2014-2015	226 319,89	214 319,89	213 169,31	W roku 2014 wykonano dokumentację projektową na kwotę 12.000,00 co stanowiło 5,30 % zadania natomiast prace budowlane wykonane zostały w 2015 r. w kwocie 213.169,31 zł. Zadanie zostało zakończone, łącznie wydatkowano kwotę 225.169,31 zł	Urząd Gminy
<b>Zadania bieżące</b>					<b>6 845 775,09</b>	<b>1 226 147,39</b>	<b>1 186 415,64</b>		
5	750	75023		"Prowadzenie audytu wewnętrznego" lata 2015-2016	8 000,04	1 333,34	1 333,34	W roku 2015 realizacja zadania przebiegała w 2-ch miesiącach tj. listopad i grudzień nakłady poniesione w tym roku wyniosły 1 334,34 zł co stanowi 16,88% całości zadania, na rok 2016 pozostaje 6.666,70 zł co stanowi 83,34 %	Urząd Gminy
6	750	75023		"Dostęp do sieci internetowej" - Usługa dostępu do sieci internetowej zaplanowana na lata 2013 - 2015	8 562,03	3 923,70	3 923,70	Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2013 - 2015 zrealizowane zostało w 100%. rok 2013 i 2014 zostało w pełni zrealizowane,	Urząd Gminy

7	750	75023	Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy - Wieprz" - Rozwój cyfrowych usług publicznych , realizacja w latach 2015 - 2017	175 977,32	12 300,00	12 300,00	W roku 2015 zadanie zrealizowano w zaplanowanej wysokości, w stosunku do całości zadania stanowi to 6,99 %. Pozostała część zaplanowana jest do realizacji na lata 2016 - 2017.	Urząd Gminy
8	900	90095	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na lata 2013-2015	208 914,30	59 689,80	59 689,80	Zadanie realizowane w latach 2013-2015 wykonane zostało całości	Urząd Gminy
9	900	90095	Składki na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków Gminie Radziechowy - Wieprz na lata 2014 - 2019	5 914 855,30	986 862,60	986 862,60	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 - 2019. W roku 2015 wpłaty do Związku Międzygminnego wyniosły 986.862,60 co stanowi 100 % realizacji . W zaplanowanej na 2015 rok . W stosunku do całości zadanie zrealizowano w 33,27 %	Urząd Gminy
10	852	85295	"Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy - Wieprz" - pomoc społeczna realizacja w latach 2014 - 2015	213 616,99	66 307,95	57 921,36	Realizację zadania zaplanowano na lata 2014 - 2015 , w części zaplanowanej na rok 2015 zrealizowano w 87,36%, zadanie zostało zakończone w roku 2015.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
11	750	75095	Program rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy JST realizacja przewidziana na lata 2013 - 2015	4 254,00	2 018,00	2 013,69	Realizację zadania zaplanowano na lata 2013 -2015, zrealizowano w 100 % .	Urząd Gminy
12	801	80110	"Zyj zdrowo w zdrowym środowisku u program ERAZMUS+" - Doskonalenie umiejętności językowych wśród uczestników projektu poprzez promocję zdrowego stylu życia. Projekt realizowany w latach 2015-2017	172 668,48	34 070,00	22 799,61	Realizację zadania zaplanowano na lata 2015 - 2017. W stosunku do całości zadania realizacja nastąpiła w 13,21 %. Pozostała część realizowana będzie w kolejnych latach.	Gumnazjum w Juszczyźnie

13	801	80110	"Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej" - Umowa finansowana dla programu ERAZMUS+, realizacja w latach 2014-2017	77 481,60	35 180,00	34 069,27	Realizacja zadania w 2015 roku stanowi 86,96 % zaplanowanych wydatków. W stosunku do całości realizacja w latach 2014-2015 wynosi 53 %, na lata 2016-2017 pozostaje 47% zadania na kwotę 41.104,00 zł.	Gimnazjum w Wierpzu
14	801	801	"Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - umowa finansowana POWERSE, zadanie realizowane w latach 2015-2016	61 445,03	24 462,00	5 502,27	Realizacja zadania w 2015 roku stanowi 8,96 % w stosunku do całości. Do realizacji na rok następny pozostaje 91,04 % zadania.	Gimnazjum w Wierpzu
				<b>42 939 153,19</b>	<b>4 578 960,65</b>	<b>4 538 078,32</b>	-	-

**WÓJT GMINY**

*mgr inż. Maciej Mika*