

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku 2011 (po zmianach)	Wykonane wydatki w roku 2011	Objasnienie stopnia realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania majątkowe									
1	801	80101		Budowa i wyposażenie przyszłolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką	2 126 984,49	925 959,75	925 959,75	Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem, w 2011 roku plan wykonano w 100 %, zakończenie realizacji planowane jest na miesiąc sierpień 2013 r.	Urząd Gminy
2	900	90001		Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowy kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (2007 -2021)	6 497 306	513 089	513 089,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 36,02% (na lata 2012-2021 do zapłaty pozostaje kwota 4.157.014,00 tj. 63,98 %)	Urząd Gminy
3	900	90001		Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu) (2009 - 2023)	29 264 196	2 518 862,00	2 518 862,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 zostało w pełni zrealizowane , w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 18,13% (na lata 2012 - 2023 do zapłaty pozostaje kwota 23.958.620,94 tj. 81,87 %)	Urząd Gminy
Zadania bieżące									
4	801	80110		Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Małe kroki do lepszej przyszłości (2011-2012 r)	249 920,00	137 940,00	129 652,64	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 wykonano w 93,99 % , w stosunku do całości zaplanowanych wydatków zrealizowano 51,88 % zadania	Gminny Zarząd Oświaty
5	801	80101		Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Mieszkam na wsi i chcę wykorzystać szanse na sukces (2011-2012 r)	254 299,00	136 952,00	135 397,60	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 wykonano w 98,86 % , w stosunku do całości zaplanowanych wydatków zrealizowano 53,25 % zadania.	Gminny Zarząd Oświaty
6	801	80101		Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Podwyższenie kluczowych kompetencji - inwestycja w przyszłość (2010-2012 r)	369 974,00	229 513,00	216 132,33	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 wykonano w 94,17 % , w stosunku do całości zaplanowanych wydatków zrealizowano 74,09 % zadania.	Gminny Zarząd Oświaty
7	801	80104		Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Przedszkolaki naszą przyszłością (2011-2012 r)	832 815	476 720,00	429 302,29	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 wykonano w 90,05 % , w stosunku do całości zaplanowanych wydatków zrealizowano 51,55 % zadania.	Gminny Zarząd Oświaty

8	801	80110	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Szkolna akademia wiedzy i umiejętności (2011-2012 r)	275 545	184 570	175 597	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 wykonano w 95,14 % , w stosunku do całości zaplanowanych wydatków zrealizowano 63,73 % zadania.	Gminny Zarząd Oświaty
9	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Wiem umiem, potrafię (2011- 2012 r)	357 820,50	220 085,01	208 359,54	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 wykonano w 90,78 % , w stosunku do całości zaplanowanych wydatków zrealizowano 72,92 % zadania.	Gminny Zarząd Oświaty
10	757	75704	Umowa poręczenia pożyczki wraz z należnymi odsetkami , zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska (2008- 2024)	7 528 820,70	324 753,00	-	Na lata 2012 - 2024 pozostaje zobowiązanie w kwocie 6.114.932,50 tj 81,22% całego zadania.	Urząd Gminy
Ogółem				47 757 681	5 668 444	5 252 352	-	-

WÓJT GMINY

Grzegorz Figura