

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku 2014 (po zmianach)	Wykonane wydatki w roku 2014	Objasnienie stopnia realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania majątkowe					36 077 763,89	1 556 530,53	1 556 530,53		
1	010	01095		Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku, w Gminie Radziechowy - Wieprz - Odnowa i rozwój wsi	89 942,00	6 765	6 765,00	W roku 2014 zadanie zrealizowano w 7,52 % (wykonano dokumentację projektową) pozostała część zrealizowana zostanie w roku 2015 na kwotę 83.177,00 zł	Urząd Gminy
2	900	90001		Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowy kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (2007 -2021)	6 497 306,00	459 970	459 970,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2014 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 58,08 % (na lata 2015-2021 do zapłaty pozostaje kwota 2.723.987,00 tj. 41,92 %)	Urząd Gminy
3	900	90001		Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy	29 264 196,00	1 077 795,53	1 077 795,53	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2014 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 26,92% (na lata 2015 - 2023 do zapłaty pozostaje kwota 21.384.168,30 tj. 73,07 %)	Urząd Gminy
4	926	92601		Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz -Odnowa i rozwój wsi	226 319,89	12 000,00	12 000,00	W roku 2014 wykonano dokumentację projektową na kwotę 12.000,00 co stanowi 5,30 % zadania natomiast prace budowlane zakończone zostaną w I kwartale 2015 r.	Urząd Gminy
Zadania bieżące					6 392 988,51	1 215 916,54	1 208 278,04		
5	750	75023		Dostawa programu antywirusowego F-Secure Business Suite (Aktualizacja) wraz z wdrożeniem i konfiguracją. Realizacja zadania w latach 2012-2014	10 077,39	3 359,13	3 359,13	W roku 2014 realizacja zadania została zakończona W roku 2014 realizacja zadania została zakończona, zadanie wykonano 100 %.	Urząd Gminy
6	750	75023		Usługa dostępu do sieci internetowej zaplanowana na lata 2013 - 2015	8 562,03	4 280,40	4 280,40	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2013 i 2014 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 54,21% (na rok 2015 pozostaje do realizacji 3.923,70 zł)	Urząd Gminy

7	900	90095	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na lata 2013-2015	208 914,30	66 322,00	66 322,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2013 i 2014 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 71,43% (na rok 2015 pozostaje do realizacji 59.689,80 zł co stanowi 28,57%)	Urząd Gminy
8	900	90095	Składki do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy - Wieprz na podstawie porozumienia zawartego na lata 2014 - 2019	5 883 253,80	980 542,30	980 542,30	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 - 2019. W roku 2014 wpłaty do Związku Międzygminnego wyniosły 980542,30 co stanowi 16,67 % całości zadania	Urząd Gminy
9	852	85295	Program operacyjny Kapitał Ludzki "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy - Wieprz	213 616,99	154 930,71	147 309,04	Realizację zadania zaplanowano na lata 2014 - 2015, w części zaplanowanej na rok 2014 zrealizowano w 95,08%, pozostała część realizowana będzie w roku 2015.	Gminny Zarząd Oświaty
10	750	75095	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Podbeskidzka wyspa jakości - profesjonalne zarządzania JST	64 310,00	4 450,00	4 433,18	Realizację zadania zaplanowano na lata 2012 -2014, zadanie w części zaplanowanej na rok 2014 zrealizowano w 99,62 %, w roku 2014 zadanie zakończono.	Urząd Gminy
11	750	75095	Program rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy JST realizacja przewidziana na lata 2013 - 2015	4 254,00	2 032,00	2 031,99	Realizację zadania zaplanowano na lata 2013 -2015, zadanie w części zaplanowanej na rok 2014 zrealizowano w 100 %, na rok 2015 pozostaje do realizacji kwota 2017,07 zł	Urząd Gminy
Ogółem				42 470 752,40	2 772 447,07	2 764 808,57	-	-

WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Mika