

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	Objaśnienia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41391219,69	12305149,04	10725014,97	
1.a	- wydatki bieżące				3137614,65	946921,27	391005,79	
1.b	- wydatki majątkowe				38253605,04	11358227,77	10334009,18	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12732299,02	8680480,47	7942630,66	
1.1.1	- wydatki bieżące				528991,16	34427,27	8610	0
1.1.1.1	"W Europie- jak u siebie" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2021	136951,16	25817,27	0	Ze względu na pandemię COVID w 2021 roku nie realizowano Projektu
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina Radziechowy- Wieprz - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2022	392040	8610	8610	Zaplanowane wydatki na rok 2021 zrealizowano w całości. Środki finansowane wydawkowano na usługi doradcze oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu grantowego.
1.1.2	- wydatki majątkowe				12203307,86	8646053,2	7934020,66	0
1.1.2.1	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz - Przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2021	1749801,32	50591	49520,4	Zaplanowane prace inwestycyjne zostały zakończone, obiekt został oddany do użytkowania. Wydatki poniesiono na prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.
1.1.2.2	Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2022	6395474,56	4795936,51	4444618,14	Zaplanowaną realizację zadania na rok 2021 wykonano w 92,67%. Część zadania oraz jego ostateczne rozliczenie przesunięto na rok następny z względu na niekorzystne warunki pogodowe w miesiącu grudniu.

1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy- Wieprz - Zapewnienie dostępu do wody mieszkańcom gminy.	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2021	1277968,08	1277968,08	918324,51	Zadanie zrealizowane zostało w całości. Niższa wartość wykonania w stosunku do planowanych wydatków wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej na terenie objętej statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz - Stworzenie wygodnego, a zarazem bezpiecznego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2022	2780063,9	2521557,61	2521557,61	Zaplanowane na rok 2021 wydatki zrealizowano w całości. Zakończenie realizacji i ostateczne rozliczenie planuje się na początek roku 2022.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28658920,67	3624668,57	2782384,31	
1.3.1	- wydatki bieżące				2608623,49	912494	382395,79	
1.3.1.2	Dostawa energii ciepłej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2021	2023	511710	170570	170269,44	Zaplanowane na 2021 rok wydatki zrealizowano w 100 %, w stosunku do całości zadania realizacja kształtuje się na poziomie 40,80%. Zadanie realizowane jest zgodnie z umową.
1.3.1.3	Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2023	33000	11000	10200	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Zaplanowane na 2021 rok cele zrealizowani w 100 %.
1.3.1.4	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu Stop Smog - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	2337,09	779,02	779,02	Zadanie wcześniej zaplanowanej na rok 2021 zrealizowane zostało w 100% w stosunku do całości zadania realizacja stanowi 100 %.
1.3.1.5	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję "Projekt Słoneczna Żywiecyszyna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecyszynie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	52242	15747,33	15747,33	Zadanie wcześniej zaplanowanej na rok 2021 zrealizowane zostało w 100% w stosunku do całości zadania realizacja stanowi 100 %.

1.3.1.12	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Szkoła Podstawowa im. ks. Prał. St. Gawlika w Radziechowach	2021	2022	105000	63000	63000	Realizacja zaplanowana na rok 2021 wykonana została w całości. Stanowi to 60% całości zadania. Pozostała część realizowana będzie w 2022 roku.
1.3.1.13	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2021	2022	84000	50400	50400	Realizacja zaplanowana na rok 2021 wykonana została w całości. Stanowi to 60% całości zadania. Pozostała część realizowana będzie w 2022 roku.
1.3.1.14	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	2021	2022	60000	36000	36000	Realizacja zaplanowana na rok 2021 wykonana została w całości. Stanowi to 60% całości zadania. Pozostała część realizowana będzie w 2022 roku.
1.3.1.15	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bystrej	2021	2022	60000	36000	36000	Realizacja zaplanowana na rok 2021 wykonana została w całości. Stanowi to 60% całości zadania. Pozostała część realizowana będzie w 2022 roku.
1.3.2	- wydatki majątkowe				26050297,18	2712174,57	2399988,52	
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenie zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2027	20508811,64	0	0	Na rok 2021 nie planowano wpłat na zadanie w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zmniejszającym planowane wpłaty do Związku Międzygminnego. W latach poprzednich ogółem na zadanie wpłacono kwotę 13.245.619,86 zł. Kontynuację wpłat planuje się na lata 2022 do 2027 w łącznej wysokości 1.548.490,68 zł
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Przybędzy - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego , rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	2373988,44	1186994,22	1017281,91	W roku 2021 zrealizowano 85,70 % wydatków objętych limitem. Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 1.577.670,27 z czego stanowi 66,46 % zaplanowanych łącznych nakładów.

1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	2816245,77	1408095,9	1265622,17	W roku 2021 zrealizowano 98,88 % wydatków objętych limitem. Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 1.953.547,78 z czego stanowi 69,36 % zaplanowanych łącznych nakładów.
1.3.2.4	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu Stop Smog - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	24760,33	8253,45	8253,44	Zadanie w całości zaplanowanej na rok 2021 zrealizowane zostało w 100% . Zadanie zostało zakończone.
1.3.2.5	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję "Projekt Słoneczna Żywiecyszyna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecyszynie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	326491	108831	108831	Zadanie w całości zaplanowanej na rok 2021 zrealizowane zostało w 100% . Zadanie zostało zakończone.
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Żywieckiego na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz- Juszczyzna -Jeleśnia w km od 0+028 km do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych" - Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2021	0	0	0	Ze względu na zmianę priorytetów, zrezygnowano z realizacji zadania.
1.3.2.8	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Szkoła Podstawowa im. ks.Prał. St. Gawlika w Radziechowach	2021	2022	0	0	0	Ze względu na specyfikę planowanych wydatków realizację zadania przesunięto do wydatków bieżących.
1.3.2.9	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bystrej	2021	2022	0	0	0	Ze względu na specyfikę planowanych wydatków realizację zadania przesunięto do wydatków bieżących.
1.3.2.10	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	2021	2022	0	0	0	Ze względu na specyfikę planowanych wydatków realizację zadania przesunięto do wydatków bieżących.

1.3.2.11	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2021	2022	0	0	Ze względu na specyfikę planowanych wydatków realizację zadania przesunięto do wydatków bieżących.
----------	---	-----------------------------	------	------	---	---	--

WÓJT GMINY
[Signature]
 Andrzej Miska